

Fornecedor: NAVE DRILL CONSTRUCOES E INCORPORACOES

Contrato: 040/2023

Construção, montagem, condicionamento (atividades de limpeza, secagem e inertização), teste mecânico e de estanqueidade de ramais de interligação de clientes em PEAD nos diâmetros de 32 mm a 63 mm e ramais de ligação em PEAD até 450 m, nos diâmetros de 63 mm a 110 mm, incluindo toda a infraestrutura necessária para saturação da rede de distribuição de gás natural na cidade de Campo Grande -MS.

Gerente: JASON WILLIANS DA SILVA

Fiscal(is): KATIUSKA BRANDAO NASCIMENTO / PEDRO JOSE COELHO MENDES DE BR / ADRIANA DA SILVA FLORES

Data da Assinatura: 07/11/2023 **Valor Inicial:** 6.485.734,40

Valor Global: 7.317.997,12

Duração (dias): 906

Valor Realizado: 4.480.901,07

Valor Acumulado: 6.836.346,79

Saldo: 2.837.096,05

Seq.	Descrição	Valor Unitário	Tp	Contratado	Realizado	Saldo Unitário	Valor Saldo
1	Ramal de calçada (interligação)	259,51	Q	3.000,0000	1.253,8500	1.746,1500	453.143,386
2	Implantação de rede pelo método convencional - tubulação em bobina	259,51	Q	1.800,0000	421,7600	1.378,2400	357.667,062
3	Implantação de rede por perfuração dirigida - tubulação em bobina	203,10	Q	15.000,0000	14.182,4700	817,5300	166.040,343
4	Instalação de válvula de linha	1.455,54	Q	100,0000	31,9500	68,0500	99.049,497
5	Instalação de válvula com vents	7.780,93	Q	5,0000	0,9000	4,1000	31.901,813
6	Placa metálica de sinalização vertical	676,99	Q	200,0000	200,0000	0,0000	0,00
7	Asfalto a frio	789,83	Q	500,0000	0,0000	500,0000	394.915,00
8	Recomposição asfáltica	225,66	Q	2.550,0000	1.576,4700	973,5300	219.686,78
9	Escavação e escoramento de vala profunda	45,13	Q	225,0000	76,4600	148,5400	6.703,61
10	Sondagem no solo	586,73	Q	100,0000	0,0000	100,0000	58.673,00
11	Recuperação emergencial de rede	5.867,29	Q	5,0000	2,0000	3,0000	17.601,87
12	Desativação de clientes	1.128,32	Q	20,0000	0,0000	20,0000	22.566,40
13	Proteção mecânica da tubulação	56,41	Q	250,0000	32,9600	217,0400	12.243,226